

**MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA**

**RELACION DE PROCESOS CONCLUIDOS**

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE, JUCHITAN DE ZARAGOZA

**ETAPA DE PLANEACION, EXPEDIENTE TECNICO, ETAPA DE CONTRATACION Y ETAPA DE EJECUCION**

DEL 1 de ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NUMERO DE OBRA	NUM. DE AUTORIZACION DE LA OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCION ESPECIFICA	NOMBRE DE LA EMPRESA PROVEEDOR	CONTRATO		NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE PROGRAMAS	RAMO	FUENTE DE SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA	COMPRO METODOS	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE	
		LOCALIDAD	DOMICILIO			NUMERO IMPORTE	NUMERO DE BENEFICIO												FIBICO	FINANCIERO
615020106		CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL 0+000 AL 0+080 DEL AREA AFECTADA POR EL SOCAVON DE LA 7A. SECCION.		CONTRATO	ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	35,6365.84		0.00		INGRE SOS FISCA LES			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	35,6365.84		35,6365.84		0.00		100.00
613040034		MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.		CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES SOGNI S.A. DE C.V.	78,6456.80		0.00		INGRE SOS FISCA LES			OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	78,6456.80		78,6456.80		0.00		100.00
615020107		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO PLAYA VICENTE		CONTRATO	SAEO, S.A. DE C.V.	MHC/JZ/ 310,5604.20 RG33FI SMD/F2 0/043/00 5/2022		0.00	003	RAMO 33 FOND O III			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	310,5604.20		310,5604.20		-0.03		100.00
614040026		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CARRETERA, TRANSISTIMICA PARALELO A LA BARRA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO		CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTORA CAZORA	228,1183.30		0.00		RAMO 33 FOND O III			REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACION, DE DOMINIO PUBLICO	228,1183.30		228,1183.30		-0.06		100.00
614030054		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NEMESIO DIEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN		CONTRATO	GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V.	230,8545.80		0.00		RAMO 33 FOND O III			AMPLIACION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS DOMINIO PUBLICO	230,8545.80		230,8545.80		-0.06		100.00
614040027		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LOS CALLEJONES LIBERTAD INT. Y EMILIO MALO EN LA 7A SECCION, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA		CONTRATO	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU	126,1331.90		0.00	002	RAMO 33 FOND O III			REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACION, DE DOMINIO PUBLICO	126,1331.90		126,1331.90		-0.06		100.00
614040028		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON VASCO MORALES ENTRE LA AV. MELCHOR OCAÑO Y CALLEJON LOS PESCADORES EN LA SECCION, EN LA CIUDAD DE JUCHITAN		CONTRATO	GRUPO EMPRESARIAL OCAÑOS	39,3787.00		0.00	002	RAMO 33 FOND O III			REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE URBANIZACION, DE DOMINIO PUBLICO	39,3787.00		39,3787.00		-0.06		100.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán, Oax.  
2022-2024

**SINDICATURA HACENDARIA**  
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA**

**RELACION DE PROCESOS CONCLUIDOS**

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE, JUCHITAN DE ZARAGOZA

**ETAPA DE PLANEACION, EXPEDIENTE TECNICO, ETAPA DE CONTRATACION Y ETAPA DE EJECUCION**

DEL 1 de ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Pag: 2/2

NUMERO DE OBRA	NUM. DE AUTORIZACION CON OBRA	UBICACION		META	MODALIDAD DE EJECUCION ESPECIFICA	NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NUMERO DE UNIDADES BENEFICIARIAS	NUMERO DE BENEFICIARIO	PROGRAMA	RAMO	FUENTE SUBFUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	COMPRO METIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE	
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NUMERO	IMPORTE													FISICO	FINANCIERO
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO LADO ORIENTE SUR EN LA 7A. SECCION, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.																						
615010021				CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTORA CAZORA		119,5796.00	0.00		RAMO 33 FOND O III						119,5796.00		119,5796.00	119,5796.00	-0.05		100.00
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO A JUCHITAN, TRAMO COL. LOS PINOS-CARRETERA TEHUANTEPEC.																						
613040035				CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA SA DE CV		140,2809.23	0.00	004	RAMO 33 FOND O III						140,2809.23		140,2809.23	140,2809.23	0.00		100.00



**REGIDURIA DE HACIENDA**  
Municipio: Heroica. Ciudad



**TESORERIA MUNICIPAL**  
Municipio: Heroica. Ciudad



**SINDICATURA HACIENDARIA**  
Municipio: Heroica. Ciudad



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Municipio: Heroica. Ciudad

C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA  
REGIDORA DE HACIENDA  
2022 - 2024

C. CARLOS MARTIN DE VASQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
2022 - 2024

C. LUIS RENE TERAN MATUS  
SINDICO HACENDARIO  
2022 - 2024

C. EMILIO MONTERO PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2022 - 2024

Dto. Juchitán, Oax.  
2022-2024